200	201 fût	à évacuer	-	division 3	D8411-E
	201 panneau à placarder	à évacuer	-	division 3	D8411-E
201	202 mât béton EP	démoli par ailleurs	-	division 2	D7331-E*
	202 panneau directionnel N633 Hamoir TIF / Sart Tilman LIg CHU	à déplacer vers	244	division 3	D8612-C
	202 panneau Country hall sur la rue de Tiff (N633)	à déplacer vers	244	division 3	D8612-C
202	203 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	203 C45 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
203	204 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	204 B1	nouveau	-	division 3	L2322
	204 G add type Ia "100 m"	nouveau	-	division 3	L2321
204	205 fût	à maintenir	-	-	-
	205 C1	à maintenir	-	-	-
	205 D1a	à maintenir	-	-	-
205	206 fût	à maintenir	-	-	-
	206 C1	à maintenir	-	-	-
	206 D1a	à maintenir	-	-	-
206	207 fût	à maintenir	-	-	-
	207 panneau de rue : "Boulevard du Rectorat"	à maintenir	-	-	-
207	208 fût	à maintenir	-	-	-
	208 borne kilométrique "N635 - km 0"	à maintenir	-	-	-
208	209 fût	à maintenir	-	-	-
	209 F19	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
	209 C43 - 70	à maintenir	-	-	-
210	210 fût	à replacer de	212	division 3	L2212-P
	210 D7	nouveau	-	division 3	L2322
211	211 fût	à déplacer vers	212	division 3	D8411-C
	211 B1	à déplacer vers	212	division 3	D8411-C
	211 D1b	à déplacer vers	247	division 3	D8412-C
212	212 fût	à replacer de	211	division 3	L1112-C*
	212 B1	à replacer de	211	division 3	L1112-C*
213	213 Z F5fs	à déplacer vers	208	division 3	D8402-C
	213 panneau "Liège Université - Campus du Sart Tilman"	à déplacer vers	208	division 3	D8402-C
214	214 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	214 D7	nouveau	-	division 3	L2322
215	215 fût	à déplacer vers	216	division 3	D8421-C
	215 A27	à déplacer vers	216	division 3	D8421-C
216	216 fût	à replacer de	215	division 3	L1112-C*
	216 A27	à replacer de	215	division 3	L1112-C*
	216 A15	à replacer de	217	division 3	L2322-P
217	217 fût	à déplacer vers	218	division 3	D8510-C
	217 A15	à déplacer vers	218	division 3	D8612-C
218	218 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	218 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
219	219 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	219 A58	nouveau	-	division 3	L2322
	219 C45 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
220	220 Z F5fs	à replacer de	221	division 3	L1112-C*
	220 panneau "Liège Université - Campus du Sart Tilman"	à replacer de	221	division 3	L1112-C*
221	221 Z F5fs	à déplacer vers	208	division 3	D8402-C
	221 3 panneaux directionnels	à déplacer vers	208	division 3	D8402-C
222	222 fût	à maintenir	-	-	-
	222 D1d	à maintenir	-	-	-
223	223 fût	à maintenir	-	-	-
	223 B1	à maintenir	-	-	-
224	224 fût	à maintenir	-	-	-
	224 B1	à maintenir	-	-	-
	224 D1d	à maintenir	-	-	-
225	225 fût	à maintenir	-	-	-
	225 C1	à maintenir	-	-	-
226	226 Z F5fs	à maintenir	-	-	-
	226 5 panneaux directionnels	à maintenir	-	-	-
227	227 fût	à maintenir	-	-	-
	227 D1d	à maintenir	-	-	-
228	228 fût	à maintenir	-	-	-
	228 B1	à maintenir	-	-	-
229	229 fût	à replacer de	232	division 3	L1212-C*
	229 B1	à replacer de	232	division 3	L1212-C*
	229 D3a	à replacer de	232	division 3	L1212-C*
230	230 fût	à déplacer vers	248	division 3	D8510-C
	230 C1	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
231	231 fût	à évacuer	-	division 3	D8311-E
	231 borne kilométrique "N633 - km 7"	à déplacer vers	208	division 3	D8401-C
232	232 fût	à déplacer vers	208	division 3	D8421-C
	232 B1	à déplacer vers	208	division 3	D8421-C
	232 D3a	à déplacer vers	208	division 3	D8421-C
233	233 fût	à replacer de	-	division 3	L2212-P
	233 C3	nouveau	-	division 3	L2322
	233 add type IV "excepté bus"	nouveau	-	division 3	L2321
234	234 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	234 C33b	nouveau	-	division 3	L2322
	234 add type IV "excepté bus"	nouveau	-	division 3	L2321
	234 borne kilométrique "N633 - km 7"	à replacer de	231	division 3	L2321-P
235	235 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	235 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
236	236 fût	à maintenir	-	-	-
	236 B9	à déplacer vers	241	division 3	D8612-C
	236 B15a	nouveau	-	division 3	L2322
237	237 fût	à maintenir	-	-	-
	237 panneau de rue : "Boulevard de Colonster"	à maintenir	-	-	-
238	238 fût	à déplacer vers	248	division 3	D8510-C
	238 C1	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
239	239 fût	à replacer de	244	division 3	L2212-P
	239 B15c	nouveau	-	division 3	L2322
240	240 fût	à replacer de	244	division 3	L2212
	240 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
241	241 fût	à maintenir	-	-	-
	241 3 panneaux directionnels	à maintenir	-	-	-
242	242 fût	à maintenir	-	-	-
	242 B1	à maintenir	-	-	-
243	243 fût	à déplacer vers	248	division 3	D8510-C
	243 B9	à replacer de	248	division 3	L2322-P
244	244 fût	à maintenir	-	-	-
	244 F19	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
	244 C43 - 70	à maintenir	-	-	-
245	245 3 support carré boulonné	à replacer de	302	division 3	L2221-P
	245 panneau directionnel N633 Hamoir TIF / Sart Tilman LIg CHU	à replacer de	202	division 3	L2324-P
	245 panneau Country hall sur la rue de Tiff (N633)	à replacer de	202	division 3	L2323-P
246	246 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	246 F34b2 "RAVel de l'Ourthe" flèche vers la droite	nouveau	-	division 3	L2322
	246 F34b2 "LIcège - CHU" flèche vers la gauche	nouveau	-	division 3	L2322
247	247 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	247 D1b	à replacer de	211	division 3	L2322-P
	247 plaque fluo	nouveau	-	division 3	L2321
	247 D1d au dos	nouveau	-	division 3	L2322
248	248 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	248 F Type 1 Vb	nouveau	-	division 3	L2323
	248 plaque fluo	nouveau	-	division 3	L2321
249	249 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	249 F Type 1 Vb	nouveau	-	division 3	L2323
	249 plaque fluo	nouveau	-	division 3	L2321
250	250 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	250 F Type 1 Vb	nouveau	-	division 3	L2323
	250 plaque fluo	nouveau	-	division 3	L2321
251	251 Z F5fs	à replacer de	221	division 3	L1222-C
	251 3 panneaux directionnels	à replacer de	221	division 3	L1222-C
252	252 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	252 B1	nouveau	-	division 3	L2322
253	253 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	253 B15f	nouveau	-	division 3	L2322
	253 B1	nouveau	-	division 3	L2322

300	301 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	301 A25	nouveau	-	division 3	L2322
	301 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
302	302 1 support carré boulonné	à déplacer vers	321	division 3	D8411-C
	302 F27 "Autre direction N635 - chateau Colonster"	à déplacer vers	321	division 3	D8431-C
	302 F13	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
303	303 fût	à maintenir	-	-	-
	303 B15a	à maintenir	-	-	-
	303 C1	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
304	304 fût	à maintenir	-	-	-
	304 panneau de rue : "Boulevard du Rectorat"	à maintenir	-	-	-
305	305 fût	à replacer de	310	division 3	L2212-P
	305 D7	nouveau	-	division 3	L2322
306	306 Z fûts	à maintenir	-	-	-
	306 panneaux directionnels	à maintenir	-	-	-
307	307 fût	à replacer de	310	division 3	L1112-C*
	307 panneau de rue : "allée des Erables"	à replacer de	310	division 3	L1112-C*
	307 D7	nouveau	-	division 3	L2322
308	308 fût	à déplacer vers	309	division 3	D8411-C
	308 B1	à déplacer vers	309	division 3	D8411-C
309	309 fût	à replacer de	308	division 3	L1112-C*
	309 B1	à replacer de	308	division 3	L1112-C*
310	310 fût	à déplacer vers	307	division 3	D8411-C
	310 panneau de rue : "allée des Erables"	à déplacer vers	307	division 3	D8411-C
311	311 Z fûts	à déplacer vers	312	division 3	D8422-C
	311 3 panneaux directionnels	à déplacer vers	312	division 3	D8422-C
312	312 Z fûts	à replacer de	311	division 3	L1222-C
	312 3 panneaux directionnels	à replacer de	311	division 3	L1222-C
313	313 fût	à déplacer vers	316	division 3	D8421-C
	313 F19	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
	313 C43 - 70	à déplacer vers	316	division 3	D8421-C
314	314 fût	à déplacer vers	315	division 3	D8431-C
	314 A15	à déplacer vers	315	division 3	D8431-C
	314 add type VI "AQUAPLANAGE"	à déplacer vers	315	division 3	D8431-C
	314 add type II "650m"	à déplacer vers	315	division 3	D8431-C
	314 A27	à déplacer vers	315	division 3	D8431-C
	314 add type II "3.8km"	à déplacer vers	315	division 3	D8431-C
315	315 fût	à replacer de	314	division 3	L1312-C*
	315 A15	à replacer de	314	division 3	L1312-C*
	315 add type VI "AQUAPLANAGE"	à replacer de	314	division 3	L1312-C*
	315 add type II "650m"	à replacer de	314	division 3	L1312-C*
	315 A27	à replacer de	314	division 3	L1312-C*
	315 add type II "3.8km"	à replacer de	314	division 3	L1312-C*
316	316 fût	à replacer de	313	division 3	L1212-C*
	316 C43 - 70	à replacer de	313	division 3	L1212-C*
317	317 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	317 A25	nouveau	-	division 3	L2322
	317 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
318	318 1 support carré boulonné	à maintenir	-	-	-
	318 1 panneau directionnel	à maintenir	-	-	-
	318 F29 (1 panneau directionnel)	à replacer de	331	division 3	L2322-P
319	319 fût	à déplacer vers	305	division 3	D8510-C
	319 B1	à déplacer vers	320	division 3	D8612-C
320	320 fût	à maintenir	-	-	-
	320 C1	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
	320 allonge	nouveau	-	division 3	L2230
	320 B1	à replacer de	319	division 3	L2322-P
	320 A1.8%	à replacer de	336	division 3	L2322-P
321	321 1 support carré boulonné	à replacer de	302	division 3	L1312-C*
	321 F27 "Autre direction N635 - chateau Colonster"	à replacer de	302	division 3	L1312-C*
322	322 fût	à replacer de	336	division 3	L1212-C*
	322 C43 - 70	à replacer de	336	division 3	L1212-C*
323	323 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	323 A25	nouveau	-	division 3	L2322
	323 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
324	324 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	324 B15a	nouveau	-	division 3	L2322
325	325 fût	à maintenir	-	-	-
	325 B1	à maintenir	-	-	-
	325 D1a	nouveau	-	division 3	L2322
326	326 fût	à déplacer vers	-	division 3	-
	326 C1	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
	326 C3	nouveau	-	division 3	L2322
	326 add type IV "excepté bus"	nouveau	-	division 3	L2321
327	327 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	340 B15a	nouveau	-	division 3	L2322
328	328 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	328 A25	nouveau	-	division 3	L2322
	328 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
329	329 1 support carré boulonné	à déplacer vers	338	division 3	D8431-C
	329 F27 "Tiff N635 - chateau Colonster"	à déplacer vers	338	division 3	D8431-C
	329 F13	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
330	330 fût	à déplacer vers	340	division 3	D8411-C
	330 C1	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
	330 B15a	à déplacer vers	340	division 3	D8411-C
331	331 1 support carré boulonné	à déplacer vers	245	division 3	D8520-C
	331 F29 (1 panneau directionnel)	à déplacer vers	318	division 3	D8612-C
332	332 fût	à maintenir	-	-	-
	332 F1 Tiff Esneux	à maintenir	-	-	-
	332 panneau caméra	à maintenir	-	-	-
333	333 fût	à maintenir	-	-	-
	333 F3 Tiff Esneux	à maintenir	-	-	-
	333 C43 - 50	nouveau	-	division 3	L2322
334	334 fût	à maintenir	-	-	-
	334 B1	à maintenir	-	-	-
335	335 fût	à maintenir	-	-	-
	335 panneau de rue : "Boulevard de Colonster"	à maintenir	-	-	-
	335 C3	nouveau	-	division 3	L2322
	335 add type IV "excepté bus"	nouveau	-	division 3	L2321
336	336 fût	à déplacer vers	322	division 3	D8421-C
	336 F19	à mettre en dépôt	-	division 3	D8612-D
	336 C43 - 70	à déplacer vers	322	division 3	D8421-C
	336 A3.8%	à déplacer vers	320	division 3	D8612-C
337	337 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	337 B15a	nouveau	-	division 3	L2322
338	338 1 support carré boulonné	à replacer de	329	division 3	L1312-C*
	338 F27 "Tiff N635 - chateau Colonster"	à replacer de	329	division 3	L1312-C*
339	339 fût	nouveau	-	division 3	L2212
	339 F34b2 "RAVel de l'Ourthe" flèche vers la droite	nouveau	-	division 3	L2322
	339 F34b2 "LIcège - CHU" flèche vers la gauche	nouveau	-	division 3	L2322
340	340 fût	à replacer de	330	division 3	L1212-C*
	340 B15a	à replacer de	330	division 3	L1212-C*

Légende

- PICC - Poteau
- PICC - Avaloir - Petit
- PICC - Taque - Petite
- ESHP
- Marquages - Marquage en damier (50x50)
- Limite de raclage
- Coupe
- Signalisation

Wallonie mobilité infrastructures SPW

Date : 08/05/2023	SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Département des routes de Liège
Dessinateur : S.OBE	Direction des Routes de Liège Avenue Blonden 12-14, B - 4000 Liège
Dressé par l'ingénieur, soussigné(e) : Liège, le 23/10/2023 XAVIER BRUYERE	E/633/690043
	N° de dossier: M610.1/CYCLO/4 N° de CSC: MI-08.10.01-23-1243
Vu et présenté par le Directeur Liège, le 08 NOV. 2023 ARGYROPOULOS Directeur	Nombre de plans: 11 Ordre du plan: 6 Modification(s):

PLAN DE PERMIS D'URBANISME

N635 - Liège
Bd du Rectorat / Bd de Colonster

Cyclostrade de Colonster

Plan terrier

1/500